

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 119 от 239

- 17.06.2020г. - ПП Кл. 6 - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 16.06.2020г. - ПП Гл. кл. II - ППН - изкоп, водопровод, детекторна лента, ПХ;
- 20.06.2020г. - ПП Гл. кл. II - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 16.06.2020г. - ПП Кл. 4 - ППН - изкоп, водопровод, детекторна лента;
- 20.06.2020г. - ПП Кл. 4 - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 16.06.2020г. - ПП Кл. 3 - ППН - изкоп, водопровод, детекторна лента;
- 20.06.2020г. - ПП Кл. 3 - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 16.06.2020г. - ПП Кл. 2 - ППН - изкоп, водопровод, детекторна лента;
- 20.06.2020г. - ПП Кл. 2 - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 16.06.2020г. - ПП Кл. 7 - ППН - изкоп, водопровод, детекторна лента;
- 20.06.2020г. - ПП Кл. 7 - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 16.06.2020г. - ПП Кл. 1 - ППН - изкоп, водопровод, детекторна лента;
- 20.06.2020г. - ПП Кл. 1 - ППН - обратна засипка, сигнална лента;
- 28.07.2020г. - обратен насип водомерна шахта;
- 30.07.2020г. - арматури и водомер във водомерна шахта;
- 20.07.2020г. - монтаж шахти за СК и за източване вкл. арматури в шахтите.

**Подобект 29 - Канализация на площадката:**

- 29.06.2020г. - изкопи и тръби Битов клон 1;
- 30.06.2020г. - шахти по Битов клон 1;
- 01.07.2020г. - обратен насип Битов клон 1;
- 04.07.2020г. - изкопи и тръби Битов клон 2;
- 05.07.2020г. - шахти по Битов клон 2;
- 06.07.2020г. - обратен насип Битов клон 2;
- 29.06.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 8;
- 30.06.2020г. - шахти по Дъждовен клон 8;
- 01.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 8;
- 29.06.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 6;
- 30.06.2020г. - шахти по Дъждовен клон 6;
- 01.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 6;
- 04.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 7;
- 05.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 7;
- 06.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 7;
- 05.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 8д;
- 06.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 8д;
- 07.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 8д;
- 05.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 13 и монтаж КМУ;
- 07.07.2020г. - обратни насипи Дъждовен клон 13 и КМУ;
- 06.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 9;
- 07.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 9;
- 08.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 9;
- 06.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 11;
- 07.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 11;
- 08.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 11;
- 07.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 12;
- 08.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 12;
- 09.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 12;