

в землище с.Бутан (ЕКАТТЕ 07116), общ.Козлодуй, обл.Враца

ПИ 76.4, 0.337, 77.2, 0.74, 5.34, 5.23, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, 5.5, 5.2, 5.1, 0.99, 6.7, 6.6, 6.10, 6.3, 0.76, 0.73, 7.25, 7.24, 7.23, 7.3, 7.39, 7.38, 7.33, 7.21, 7.20, 7.19, 7.18, 0.79, 0.77, 8.11, 8.34, 8.33, 8.3, 8.32, 8.31, 8.30, 8.35, 8.29, 8.28, 8.27, 0.61, 0.83, 9.4, 9.3, 9.10, 9.9, 9.8, 9.12, 9.6, 0.58, 0.118, 123.5, 123.4, 123.7, 123.6, 123.1, 0.2, 130.10, 130.9, 130.5, 130.6, 130.25, 130.26, 130.27, 130.28, 130.8, 130.13, 130.37, 130.36, 130.35, 130.34, 130.33, 130.32, 130.31, 130.30, 130.11, 0.1, 134.16, 134.15, 134.14, 134.8, 134.9, 134.24, 134.11, 134.12, 134.2, 0.387, 162.2, 162.17, 162.16, 162.22, 162.20, 162.19, 162.18, 162.25, 162.14, 162.13, 162.12, 162.11, 162.10, 0.22, 167.10, 167.7, 167.1, 0.19, 203.19, 203.20, 203.21, 203.22, 203.26, 203.25, 203.24, 203.23, 0.48, 202.16, 202.17, 202.7, 0.24, 209.21, 209.32, 209.31, 209.19, 209.18, 209.17, 209.14, 209.13, 209.26, 209.25, 209.16, 209.15, 209.8, 209.24, 209.23, 209.22, 209.30, 209.29, 209.28, 209.27, 0.16, 232.6, 232.7, 232.14, 232.15, 232.16, 0.127, 242.9, 243.6, 0.336, 260.3, 260.8, 260.2, 260.1, 260.13, 260.12, 0.133, 264.1, 264.2, 264.3

разрешен с РС №58/21.06.2019г., влязло в сила на 13.07.2019г. - ...първа категория

в изпълнение на писмо на ДНСК с вх.№ ДК-26-562-01-169 от 10.11.2020г. в РДНСК - Враца във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на газопровод „Балкански поток“.

Проверката се извърши в присъствието на:

г-н Христо Петров Стефанов - представител от СН - ДЗЗД „Гин консорциум“
г-н Шванка Борисов Васильев - гл. инспектор в РДНСК - Враца

ПРИ ПРОВЕРКАТА СЕ УСТАНОВИ:

Участниците в строителния процес, описанието на строежа и актовете и протоколите, удостоверяващи законосъобразното начало на строителния процес подробно са описани в Констативен протокол № СН-Вр-283/ 22.11.2019г., съставен при първоначалната проверка на строежа, във връзка с постъпило с вх. № ДК-32-686-01-224/ 11.11.2019г. в РДНСК - Враца уведомление от ГИН КОНСОРЦИУМ ДЗЗД за заверена ЗК на строежа.

На място на строежа са извършени още две последващи проверки с КП № СН-Вр-25/ 22.01.2020г. и № СН-Вр-80/ 02.07.2020г.

Към 02.07.2020г. при извършената проверка на място е установено, че изкопът за газопровода е бил направен на 99%, положените тръби в траншеята са били 98%, обратната засипка - 93%. Изпълнявани са СМР по полагане на оптиката. Не са изпълнявани МКТП, мълниезащита.