

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 99 от 239

- 29.05.2020г. - кофраж и армировка фундаменти Ф1 и Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 30.05.2020г. - бетон на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка на колони К1, К2, К3, К4, К5 и К6;
- 31.05.2020г. - бетон на колони К1, К2, К3, К4, К5 и К6;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка на греди и плоча;
- 02.06.2020г. - бетон на греди и плоча;
- 02.06.2020г. - кофраж и армировка борд;
- 03.06.2020г. - бетон на борд;
- 23.06.2020г. - кофраж и армировка настилка;
- 27.06.2020г. - бетонова армирана настилка.

Подобект 12-07 - Сграда ЕЛ и КИП ГТКА2:

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 30.05.2020г. - бетон на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка на колони К1, К2, К3, К4, К5 и К6;
- 31.05.2020г. - бетон на колони К1, К2, К3, К4, К5 и К6;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка на греди и плоча;
- 02.06.2020г. - бетон на греди и плоча;
- 02.06.2020г. - кофраж и армировка борд;
- 03.06.2020г. - бетон на борд;
- 27.06.2020г. - кофраж и армировка настилка;
- 30.06.2020г. - бетонова армирана настилка.

Подобект 12-08 - Сграда ЕЛ и КИП ГТКА3:

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка фундаменти Ф1 и Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 30.05.2020г. - бетон на рандбалки РБ1 и РБ2;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка на колони К1, К2, К3, К4, К5 и К6;
- 31.05.2020г. - бетон на колони К1, К2, К3, К4, К5 и К6;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка на греди и плоча;
- 02.06.2020г. - бетон на греди и плоча;
- 02.06.2020г. - кофраж и армировка борд;
- 03.06.2020г. - бетон на борд;
- 19.06.2020г. - кофраж и армировка настилка;
- 23.06.2020г. - бетонова армирана настилка.