

26.8.2020	за кофраж и армировка за /1ва стъпка/ на фундаменти с №9.2; Ф9.3
26.8.2020	за уплътнена земна основа и разрешение за изливане на подложен бетон под фундаменти с № Ф11.3; Ф11.4
27.8.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /1ва стъпка/ на фундаменти с №9.1
27.8.2020	за уплътнена земна основа и разрешение за изливане на подложен бетон под фундаменти с № Ф13; Ф- мълниезащита; Ф12; Ф16.1; Ф16.2
5.9.2020	кофраж и армировка за /2ра стъпка/ на фундаменти с №Ф8,1; Ф8.2
8.9.2020	за изпълнен подложен бетон, кофраж и армировка за /1ва стъпка/ на фундамент с № Ф7
8.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /2ра стъпка АГ/ на фундамент Ф15А
8.9.2020	кофраж и армировка за /2ра стъпка АГ/ на фундамент Ф15В
9.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /3та стъпка 2 колони/ на фундамент Ф15А
9.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /3та стъпка 2 колони/ на фундамент Ф15В
9.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /2ра стъпка стоманобетонов постамент/ на фундамент Ф9.2
14.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /2ра стъпка стоманобетонов постамент/ на фундамент Ф9.3
15.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за /2ра стъпка стоманобетонов постамент/ на фундамент Ф9.1
15.9.2020	за уплътнена земна основа и разрешение за изливане на подложен бетон под фундамент с № Ф2.7;
18.9.2020	за изпълнен кофраж и армировка за стоманобетониви постаменти - стени на фундамент с № Ф7

- *Акт обр.12 за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за подложен бетон на фундаменти*

24.8.2020	за изпълнен подложен бетон на фундаменти с № Ф9.1; Ф7
24.8.2020	за изпълнен подложен бетон на фундаменти с № Ф11.3; Ф11.4
27.8.2020	за изпълнен подложен бетон на фундаменти с № Ф13; Ф13А; Ф12; Ф16.1; Ф16.2
15.9.2020	за изпълнен подложен бетон на фундаменти с № Ф2.7

- *Акт обр.12 за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за монтаж на сглобяем фундамент*