

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 100 от 239

Подобект 22 - Осветление на площадката:

- 28.05.2020г. - подложен бетон под фундаменти мачти;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни групи и закладни части фундаменти под мачти;
- 30.05.2020г. - бетон фундаменти под мачти.

Подобект 24 - Аварийен газов електрически генератор:

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундамент за аварийен газов електрически генератор;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни групи и закладни части на фундамента;
- 30.05.2020г. - бетон за фундамента.

Подобект 16, 17 - ПЕБ:

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 28.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти и колони;
- 29.05.2020г. - бетон на фундаменти и колони;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка за армирана настилка;
- 31.05.2020г. - бетон армирана настилка;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка на колони;
- 02.06.2020г. - бетон на колони;
- 03.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части за плоча покривна и греди;
- 04.06.2020г. - бетон на греди и покривна плоча;
- 05.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части на борд;
- 06.06.2020г. - бетон на борд.

Подобект 27 - Резервоар и помпена станция за противопожарна вода:

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти;
- 28.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти;
- 29.05.2020г. - бетон на фундаменти помпена станция и резервоар;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка на стени;
- 31.05.2020г. - бетон на стени;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка покривни плочи резервоар и помпена станция;
- 02.06.2020г. - бетон за покривна плоча и греди на резервоар и покривна плоча и греди на помпена станция;
- 26.06.2020г. - кофраж и армировка за армирана настилка;
- 30.06.2020г. - бетон армирана настилка.

Подобекти 13, 14, 38, 39 - БПГГ:

- 28.05.2020г. - подложен бетон Ф1 и Ф2;
- 28.05.2020г. - кофраж и армировка на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 29.05.2020г. - кофраж и фундаменти на Ф1 и Ф2 - 2ра стъпка и колона;
- 29.05.2020г. - бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка на колони;
- 31.05.2020г. - бетон колони К1-К12;
- 01.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части на борд;
- 01.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части греди и плоча;
- 03.06.2020г. - армировка армирана настилка;
- 04.06.2020г. - бетон армирана настилка;