

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 101 от 239

- 06.06.2020г. - бетон покривна плоча и греди;
- 07.06.2020г. - бетон на борд.

#### ***Подобект 45 - СЕБ:***

- 28.05.2020г. - подложен бетон фундаменти;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка фундаменти;
- 30.05.2020г. - бетон фундаменти;
- 30.05.2020г. - подложен бетон рандбалки;
- 31.05.2020г. - кофраж и армировка рандбалки;
- 01.06.2020г. - бетон рандбалки;
- 02.06.2020г. - кофраж и армировка колони;
- 03.06.2020г. - бетон на колони;
- 03.06.2020г. - армировка армирана настилка;
- 04.06.2020г. - бетон армирана настилка;
- 05.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части на покривна плоча и греди;
- 06.06.2020г. - бетон покривна плоча и греди ниска част;
- 06.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части на борд;
- 07.06.2020г. - бетон на борд.

#### ***Подобект 35 - Склад:***

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 28.05.2020г. - кофраж и армировка фундаменти Ф1 и Ф2;
- 29.05.2020г. - бетон фундаменти Ф1 и Ф2;
- 29.05.2020г. - подложен бетон на рандбалки;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на рандбалки;
- 30.05.2020г. - бетон рандбалки;
- 30.05.2020г. - насип между рандбалки;
- 31.05.2020г. - армирана бетонова настилка 0.00;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка на колони К1-К5;
- 02.06.2020г. - бетон на колони К1-К5;
- 02.06.2020г. - кофраж и армировка на греди и покривна плоча;
- 03.06.2020г. - бетон греди и покривна плоча;
- 04.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части бордове;
- 05.06.2020г. - бетон бордове.

#### ***Подобект 34 - Пропуск:***

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти;
- 28.05.2020г. - кофраж и армировка фундаменти;
- 29.05.2020г. - бетон фундаменти;
- 29.05.2020г. - подложен бетон рандбалки;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на рандбалки;
- 30.05.2020г. - бетон на рандбалки;
- 31.05.2020г. - армировка на бетонова настилка;
- 01.06.2020г. - бетон на армирана настилка;
- 01.06.2020г. - кофраж и армировка колони К1-К6;
- 02.06.2020г. - бетон колони К1-К6;
- 03.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части за греди и покривна плоча;