

На място на строежа са извършени още три последващи проверки с КП № СН-Вр-282/ 22.11.2019г., № СН-Вр-24/ 22.01.2020г. и № СН-Вр-79/ 02.07.2020г.

Към 02.07.2020г. при извършената проверка на място е установено, че изкопът за газопровода е бил направен на 100%, положените тръби в траншеята са били 97%, обратната засипка - 96%. Не са изпълняване СМР по полагане на оптиката, както и МКТП 20кV при км 395,00, мълниезащитна мачта, подземна кабелна линия 20 кV.

Към настоящата проверка са изпълнени на 100% положените тръби на газопровод, обратния насип, резултативната по трасето и оптиката.

Извършват се добрушителни работи при МКТП и КВ Селановци; вертикална планировка около МКТП и КВ - предстои набиране на бетон в зоната за обезопасяване.

По трасето на газопровод и на оптика са монтирани репер и КИК (контролни измервателни колонки).

Приложение: Снимков материал.


КОНСТАТИРАЛИ


представители на РДНСК гр.Враца:

1.  /инж.И.Начева/

2.  /инж. Св. Иванова /

ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:

1.  (инж.Хр. Стефанов)

2.  (инж. И. Василев)