

- 02.07.2020г. - изкоп водопровод от В45 до В71;
- 03.07.2020г. - изкоп водопровод от В71 до В90;
- 04.07.2020г. - изкоп водопровод от В90 до В119;
- 05.07.2020г. - изкоп водопровод от В119 до В134;
- 06.07.2020г. - изкоп водопровод от В140 до В172;
- 07.07.2020г. - изкоп водопровод от В172 до В198;
- 22.07.2020г. - безизкопно полагане от шахта преминаване 1 В136 до шахта преминаване 2 В140;
- 14.08.2020г. - изкоп водопровод от В134 до В136.

Подобект: „ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600 ОТ ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО” ДО ЗАУСТВАНЕ В ЯЗ.„РАСОВО-2”:

- 03.07.2020г. - изкоп канализация от РШ14 до РШ13;
- 05.07.2020г. - изкоп канализация от РШ13 до РШ12;
- 07.07.2020г. - изкоп канализация от РШ12 до РШ11;
- 09.07.2020г. - изкоп канализация от РШ11 до РШ10;
- 11.07.2020г. - изкоп канализация от РШ10 до РШ9;
- 13.07.2020г. - изкоп канализация от РШ9 до РШ8;
- 15.07.2020г. - изкоп канализация от РШ8 до РШ7;
- 17.07.2020г. - изкоп канализация от РШ7 до РШ6;
- 19.07.2020г. - изкоп канализация от РШ6 до РШ5;
- 21.07.2020г. - изкоп канализация от РШ5 до РШ4;
- 21.07.2020г. - изкоп канализация при заустване;
- 23.07.2020г. - изкоп канализация от РШ4 до РШ3;
- 25.07.2020г. - изкоп канализация от РШ3 до РШ2;
- 27.07.2020г. - изкоп канализация от РШ2 до РШ1;
- 29.07.2020г. - изкоп канализация от заустване до РШ14.

Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ”:

- 30.06.2020г. - изкоп Помпена станция „Расово”;
- 30.06.2020г. - изкоп фундамент МКТП;
- 25.07.2020г. - изкоп водомерна шахта при Помпена станция „Расово”;
- 09.08.2020г. - изкоп фундамент за стоманорешетъчен стълб на помпена станция;
- 16.08.2020г. - изкоп шахти при МКТП;
- 18.08.2020г. - изкоп електрозахранване МКТП;
- 22.08.2020г. - изкоп водопровод от водомерна шахта до помпена станция;
- 21.09.2020г. - изкоп водопровод от довеждащ водопровод до водомерна шахта.

3.6. **Актове - образец 7** /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от/за:

Подобект: „ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600 ОТ ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО” ДО ЗАУСТВАНЕ В ЯЗ.„РАСОВО-2”:

- 03.08.2020г. - подложен бетон опорен блок;
- 05.08.2020г. - кофраж и армировка дъно опорен блок;
- 07.08.2020г. - бетон дъно опорен блок;
- 10.08.2020г. - кофраж и армировка стени опорен блок;
- 12.08.2020г. - бетон стени опорен блок.