

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василовци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

181/201

9.5.2.4_LAB-00006_IDC_C531-5210	458+325	458+486	23.11.2020
9.5.2.4_LAB-00006_IDC_C531-5211	458+325	458+486	23.11.2020
9.5.2.4_LAB-00006_IDC_C531-5212	458+325	458+486	23.11.2020
9.5.2.4_LAB-00006_IDC_C531-5213	458+325	458+486	23.11.2020
9.5.2.4_LAB-00006_IDC_C531-5214	458+325	458+486	23.11.2020
9.5.2.4_LAB-00006_IDC_C531-5215	458+325	458+486	23.11.2020

Доклади за предварително изпитване под налягане на тръбопровод с положителни резултати, общо 1 брой, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.4_FRM-00107_IDC_CRN0.001		458+335	19.8.2020

3.8. Хидравличните тестове на линейната част и крановите възли са проведени съгласно заповеди на изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД, с описани резултати в протоколи и заключения „Комисията счита проведеното изпитание на якост и плътност за **УСПЕШНО**“, общо 3 броя, от км. – до км., от дата:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	9.5.2.4_BTG-00034_IDC_A09-FTP01.1	458+322	458+334	27.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	9.5.2.4_BTG-00034_IDC_A09-FTP02	458+478	458+486	3.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	9.5.2.4_BTG-00015_IDC_A09-458	458+325	458+486	24.11.2020

РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПОДОБЕКТИ:

ЛИНЕЙНА ЧАСТ, ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ И КРАНОВИ ВЪЗЛИ;

СТАНЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДА (СОГ) И КРАНО ВЪЗЕЛ (КВ) РАСОВО;

3.9. Декларации за вложените материали и изделия (за/произведено от/съответствие със стандарт/дата на декларацията).

Вложените в строежа материали, елементи и съоръжения, съответстват, както следва:

-За елементи на газопрееносната мрежа – съответствие с БДС EN ISO 3183:2013, ISO 3183: 2012 за стоманената тръба, DIN 30670 N-v за трипластовото полиетиленово покритие.

-За строителни материали и елементи – съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и Регламент 305/2011г.

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД

Доставчик **ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД**

Тръби DN 1200 и DN1400

Декларация за съответствие № 1 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 400560м тръби с идентификационен код 1219x17,48 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;