

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комощица, община Якимово, област Монтана"

Страница 102 от 239

- 04.06.2020г. - бетон на греди и покривна плоча.

Подобект 46 - Ремонтно стопанство (РМС):

- 28.05.2020г. - подложен бетон фундаменти;
- 28.05.2020г. - кофраж и армировка фундаменти;
- 29.05.2020г. - бетон фундаменти;
- 29.05.2020г. - подложен бетон рандбалки;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка на рандбалки;
- 30.05.2020г. - бетон на рандбалки;
- 30.05.2020г. - кофраж и армировка колони;
- 31.05.2020г. - бетон на колони;
- 01.06.2020г. - армировка на бетонова настилка;
- 02.06.2020г. - бетон на армирана настилка;
- 04.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части от кота +2.47 до кота +3.12 и от кота +5.27 до кота +5.92 (покривни плочи и греди);
- 05.06.2020г. - бетон от кота +2.47 до кота +3.12 и от кота +5.27 до кота +5.92 (покривни плочи и греди);
- 05.06.2020г. - кофраж, армировка, закладни части бордове;
- 06.06.2020г. - бетон бордове.

Подобект 47 - Покрит склад:

- 28.05.2020г. - подложен бетон за фундаменти и фундаменти за рандбалки;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундаменти и фундаменти за рандбалки;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти;
- 30.05.2020г. - подложен бетон рандбалки;
- 31.05.2020г. - кофраж и армировка рандбалки;
- 01.06.2020г. - бетон на рандбалки;
- 06.06.2020г. - армировка за армирана бетонова настилка;
- 07.06.2020г. - бетон за армирана бетонова настилка.

Подобект 37 - Покрит паркинг:

- 28.05.2020г. - подложен бетон за фундаменти;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундаменти;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти;
- 07.06.2020г. - армировка за армирана бетонова настилка;
- 08.06.2020г. - бетон за армирана бетонова настилка.

Подобект 19 - ТКМ кабелни шахти:

- 02.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 03.07.2020г. - кофраж и армировка дъна на шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 04.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 05.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 06.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 15.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;
- 16.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;
- 17.07.2020г. - бетон за дъно на шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;