

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запал" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Пол Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 103 от 239

- 18.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;
- 19.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;
- 07.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК3, ЕК4, ЕК12, ЕК13, ЕК18, ЕК19;
- 08.07.2020г. - кофраж и армировка на дъна на шахти ЕК3, ЕК4, ЕК12, ЕК13, ЕК18, ЕК19;
- 09.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК3, ЕК4, ЕК12, ЕК13, ЕК18, ЕК19;
- 10.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК3, ЕК4, ЕК12, ЕК13, ЕК18, ЕК19;
- 11.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК3, ЕК4, ЕК12, ЕК13, ЕК18, ЕК19;
- 08.07.2020г. - подложен бетон на шахти ЕК5, ЕК14, ЕК20;
- 09.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК5, ЕК14, ЕК20;
- 10.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК5, ЕК14, ЕК20;
- 11.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК5, ЕК14, ЕК20;
- 12.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК5, ЕК14, ЕК20;
- 09.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК6, ЕК7, ЕК7а, ЕК8;
- 10.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК6, ЕК7, ЕК7а, ЕК8;
- 11.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК6, ЕК7, ЕК7а, ЕК8;
- 12.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК6, ЕК7, ЕК7а, ЕК8;
- 13.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК6, ЕК7, ЕК7а, ЕК8;
- 07.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК9, ЕК10, ЕК15, ЕК16, ЕК21, ЕК22, ЕК23;
- 08.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК9, ЕК10, ЕК15, ЕК16, ЕК21, ЕК22, ЕК23;
- 09.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК9, ЕК10, ЕК15, ЕК16, ЕК21, ЕК22, ЕК23;
- 10.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК9, ЕК10, ЕК15, ЕК16, ЕК21, ЕК22, ЕК23;
- 11.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК9, ЕК10, ЕК15, ЕК16, ЕК21, ЕК22, ЕК23;
- 08.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК30, ЕК31, ЕК32, ЕК32.1, ЕК32.3, ЕК35;
- 09.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК30, ЕК31, ЕК32, ЕК32.1, ЕК32.3, ЕК35;
- 10.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК30, ЕК31, ЕК32, ЕК32.1, ЕК32.3, ЕК35;
- 11.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК30, ЕК31, ЕК32, ЕК32.1, ЕК32.3, ЕК35;
- 12.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК30, ЕК31, ЕК32, ЕК32.1, ЕК32.3, ЕК35;
- 10.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК32.2, ЕК33, ЕК34;
- 11.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК32.2, ЕК33, ЕК34;
- 12.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК32.2, ЕК33, ЕК34;
- 13.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК32.2, ЕК33, ЕК34;
- 14.07.2020г. - бетон стени на шахти ЕК32.2, ЕК33, ЕК34;
- 03.07.2020г. - подложен бетон за дъна на шахти ЕК36, ЕК37, ЕК38;
- 04.07.2020г. - кофраж и армировка за дъна на шахти ЕК36, ЕК37, ЕК38;
- 05.07.2020г. - бетон за дъна на шахти ЕК36, ЕК37, ЕК38;
- 06.07.2020г. - кофраж и армировка за стени на шахти ЕК36, ЕК37, ЕК38;
- 07.07.2020г. - бетон за стени на шахти ЕК36, ЕК37, ЕК38.

Подобект 19 - ТКМ преминаване под пътища:

- 31.07.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК1 и ЕК2;
- 01.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК1 и ЕК2;
- 31.07.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК7 и ЕК6;
- 01.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК7 и ЕК6;
- 31.07.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК8 и ЕК7;
- 01.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК8 и ЕК7;
- 02.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК10 и ЕК11;