

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Меджовец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Меджовец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 105 от 239

- 19.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф1 за свещ 17;
- 20.10.2020г. - кофраж и армировка за стъпка на фундамент Ф1 за свещ 17;
- 22.10.2020г. - бетон за стъпка на фундамент Ф1 за свещ 17;
- 24.10.2020г. - кофраж и армировка на фундамент Ф1 за свещ 17;
- 25.10.2020г. - бетон на фундамент Ф1 за свещ 17;
- 19.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф1 за свещ 18;
- 20.10.2020г. - кофраж и армировка за стъпка на фундамент Ф1 за свещ 18;
- 22.10.2020г. - бетон за стъпка на фундамент Ф1 за свещ 18
- 24.10.2020г. - кофраж и армировка на фундамент Ф1 за свещ 18;
- 25.10.2020г. - бетон на фундамент Ф1 за свещ 18;
- 19.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф1 за свещ 19;
- 20.10.2020г. - кофраж и армировка за стъпка на фундамент Ф1 за свещ 19;
- 22.10.2020г. - бетон за стъпка на фундамент Ф1 за свещ 19;
- 24.10.2020г. - кофраж и армировка на фундамент Ф1 за свещ 19;
- 25.10.2020г. - бетон на фундамент Ф1 за свещ 19;
- 20.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф2 за група I - свещи 13, 14, 15 и 16;
- 21.10.2020г. - кофраж и армировка за стъпка на фундамент Ф2 за група I - свещи 13, 14, 15 и 16;
- 23.10.2020г. - бетон за стъпка на фундамент Ф2 за група I - свещи 13, 14, 15 и 16;
- 25.10.2020г. - кофраж и армировка на фундамент Ф2 за група I - свещи 13, 14, 15 и 16;
- 26.10.2020г. - бетон на фундамент Ф2 за група I - свещи 13, 14, 15 и 16;
- 20.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф2 за група II - свещи 9, 10, 11 и 12;
- 21.10.2020г. - кофраж и армировка за стъпка на фундамент Ф2 за група II - свещи 9, 10, 11 и 12;
- 23.10.2020г. - бетон за стъпка на фундамент Ф2 за група II - свещи 9, 10, 11 и 12;
- 25.10.2020г. - кофраж и армировка на фундамент Ф2 за група II - свещи 9, 10, 11 и 12;
- 26.10.2020г. - бетон на фундамент Ф2 за група II - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 20.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф2 за група III - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 21.10.2020г. - кофраж и армировка за стъпка на фундамент Ф2 за група III - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 23.10.2020г. - бетон за стъпка на фундамент Ф2 за група III - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 25.10.2020г. - кофраж и армировка на фундамент Ф2 за група III - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 26.10.2020г. - бетон на фундамент Ф2 за група III - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 17.11.2020г. - подложен бетон за шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф;
- 19.11.2020г. - кофраж и армировка дъно шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф;
- 20.11.2020г. - бетон за дъно шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф;
- 21.11.2020г. - кофраж и армировка стени на шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф;
- 22.11.2020г. - бетон стени на шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф.

**Подобект 26 - Водопроводи на площадката:**

- 30.06.2020г. - подложен бетон водомерна шахта;
- 01.07.2020г. - кофраж и армировка за дъно водомерна шахта;
- 02.07.2020г. - бетон дъно водомерна шахта;
- 04.07.2020г. - кофраж и армировка стени водомерна шахта;
- 06.07.2020г. - бетон стени водомерна шахта.

**Подобект 03 - Пътища на площадката:**

- 05.09.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части бетонова настилка по контура на т. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 площадка ГТКА1;