

Протокол образец 16 (чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 112 от 239

- 28.05.2020г. - лъосциментова възглавница под опорни трупчета за ГТКА3;
- 28.05.2020г. - лъосциментова възглавница под фундаменти ГТКА1;
- 28.05.2020г. - лъосциментова възглавница под фундаменти ГТКА2;
- 28.05.2020г. - лъосциментова възглавница под фундаменти ГТКА3;
- 03.07.2020г. - заземителна инсталация ГТКА1;
- 03.07.2020г. - заземителна инсталация ГТКА2;
- 03.07.2020г. - заземителна инсталация ГТКА3;
- 18.11.2020г. - тръби и скари силова инсталация ГТКА1;
- 18.11.2020г. - ел.проводни линии и табла силова инсталация ГТКА1;
- 18.11.2020г. - тръби и скари силова инсталация ГТКА2;
- 18.11.2020г. - ел.проводни линии и табла силова инсталация ГТКА2;
- 18.11.2020г. - тръби и скари силова инсталация ГТКА3;
- 18.11.2020г. - ел.проводни линии и табла силова инсталация ГТКА3;
- 05.12.2020г. - скари, метален шлаух и стоманена тръба за АТП на ГТКА1;
- 05.12.2020г. - кабели, табла, КИП оборудване на ГТКА1;
- 26.11.2020г. - манометри, трансмитери, регулатори на налягане, термометри ГТКА1;
- 05.12.2020г. - скари, метален шлаух и стоманена тръба за АТП на ГТКА2;
- 05.12.2020г. - кабели, табла, КИП оборудване на ГТКА2;
- 26.12.2020г. - манометри, трансмитери, регулатори на налягане, термометри ГТКА2;
- 05.12.2020г. - скари, метален шлаух и стоманена тръба за АТП на ГТКА3;
- 05.12.2020г. - кабели, табла, КИП оборудване на ГТКА3;
- 26.11.2020г. - манометри, трансмитери, регулатори на налягане, термометри ГТКА3;
- 20.10.2020г. - монтаж на ГТКА1;
- 10.10.2020г. - монтаж на коалесцентен филтър-сепаратор 01FS01, метална носеща конструкция, епоксидна подливка;
- 25.11.2020г. - монтаж на комин 01ST02 и заглушител 01S01, метална конструкция, епоксидна подливка;
- 16.10.2020г. - монтаж на охладител за газ 01HX01, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 26.10.2020г. - монтаж на охладител за масло 01HX02, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 30.11.2020г. - монтаж на филтър за входящ горивен въздух 01F03, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 19.11.2020г. - монтаж на сепаратор за масло, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 18.10.2020г. - монтаж на ГТКА2;
- 10.10.2020г. - монтаж на коалесцентен филтър-сепаратор 02FS01, метална носеща конструкция, епоксидна подливка;
- 23.11.2020г. - монтаж на комин 02ST02 и заглушител 02S01, метална конструкция, епоксидна подливка;
- 16.10.2020г. - монтаж на охладител за газ 02HX01, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 26.10.2020г. - монтаж на охладител за масло 02HX02, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 30.11.2020г. - монтаж на филтър за входящ горивен въздух 02F03, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 19.11.2020г. - монтаж на сепаратор за масло, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 22.10.2020г. - монтаж на ГТКА3;