

14.	9.5.2.7_2020.09.07_BTG-00008_A09-081	7.9.2020	479+082	479+896
15.	9.5.2.7_2020.09.08_BTG-00008_A09-081П	8.9.2020	479+896	479+912
16.	9.5.2.7_2020.09.08_BTG-00008_A09-082	8.9.2020	479+912	480+025
17.	9.5.2.7_2020.10.01_BTG-00008_A09-082П	1.10.2020	480+025	480+044
18.	9.5.2.7_2020.09.08_BTG-00008_A09-083	8.9.2020	480+044	480+143
19.	9.5.2.7_2020.10.01_BTG-00008_A09-083П	1.10.2020	480+143	480+157
20.	9.5.2.7_2020.10.01_BTG-00008_A09-084	1.10.2020	480+157	480+213
21.	9.5.2.7_2020.10.01_BTG-00008_A09-084П	1.10.2020	480+213	480+251
22.	9.5.2.7_2020.09.12_BTG-00008_A09-085	12.9.2020	480+251	480+337
23.	9.5.2.7_2020.10.01_BTG-00008_A09-085П	1.10.2020	480+337	480+360

Представени са декларации за съответствие на вложените тръби:

- Декларации за съответствие №1/26.06.2020г. на Надлъжно дъгово заварени тръби (SAWL) за газови тръбопроводи, съгласно BDS ENISO 3183:2013, с външно трислойно покритие от полиетилен тип DIN 30670 N-v и външно епоксидно покритие, съгласно EN 10301:2003., издаден от „Волжки тръбен завод“ АД с Уникален ид. код 1219x17,48 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003 – с обща дължина 400560м.;
- Декларации за съответствие №2/26.06.2020г. на Надлъжно дъгово заварени тръби (SAWL) за газови тръбопроводи, съгласно BDS ENISO 3183:2013, с външно трислойно покритие от полиетилен тип DIN 30670 N-v и външно епоксидно покритие, съгласно EN 10301:2003., издаден от „Волжки тръбен завод“ АД с Уникален ид. код 1219x19,05 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003 – с обща дължина 75058м.
- Декларации за съответствие №3/26.06.2020г. на Надлъжно дъгово заварени тръби (SAWL) за газови тръбопроводи, съгласно BDS ENISO 3183:2013, с външно трислойно покритие от полиетилен тип DIN 30670 N-v и външно епоксидно покритие, съгласно EN 10301:2003., издаден от „Волжки тръбен завод“ АД с Уникален ид. код 1219x23,83 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003 – с обща дължина 15475м.

VI. Заключение:

в пълнота и правилно ли са съставяни актовете и протоколите по време на строителството - **Да**;
осъществен ли е контрол на строителните продукти, влагани в строежите, съгласно чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ - **Да**;

спиране на строежа изпълняван при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, в случай, че да – то предприети ли са действия от страна на консултанта с издаване на заповед в заповедната книга или с нарочна заповед – **Не**;

изпълнени ли са задълженията по чл. 159, ал. 4 от ЗУТ за спиране на строителството, в случай че при проверка на достигнатите проектни нива са установени съществени отклонения от строителните книжа, дали лицето упражняващо строителен надзор е спряло строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа и наличие на съставен констативен протокол за установените отклонения и уведомяване в тридневен срок на регионалната дирекция за национален строителен контрол;

спазени ли са изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството - **Да**;

спазени ли са изискванията за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството съгласно чл. 168, ал. 1, т. 5 от ЗУТ - **Да**;