

Кабелна линия СрН: За захранване на обекта е положен кабел тип 3xNA2XS(F)2Y 50mm², присъединен към РОМЗК20/200 А, монтиран на нов СРС по ВЛ 20kV „Пош Андрей“. Към стълба е заварена гърба Ф140мм, в която е изтеглен кабел 20kV до пивото на изкопа. Началната точка е нов СРС, разположен по линията на електропровода до площадката на КИП и ел. Расово.

Дължина на проектният ел.кабел към КИП и ел. Расово в землището на с Расово - 680 м.

Кабела е положен в изкоп с размери 1.20/0.4м, върху подложка с дебелина 0.1м от пясък

Към момента на проверката на място на строежа са извършени следните строително-монтажни работи

След изпълнение на изкопните работи е изпълнена глинена възглавница с обща дебелина 600 mm, уплътнена на пластове до достигане на проектните котни.

Изпълнени са фундаментите под камери за пускане и прием вътрешно гърбно устройство /ВТУ/ и почистване на газопровода, фундаменти под кранове DN 1200, DN 500, DN 300, фундаменти на продухвателни свени DN 300, DN 150, фундаменти под компензателен стояк DN 150, както и фундаменти под мачта на мълниезащита Н = 30 м.

Монтирана е спирателната арматура в станцията за почистване на газа от сферични, равнопроходни кранове с пневмохидравлично задвижване и блок за управление. Във възела за включване на КС „Расово“ са монтирани крановете за изключването на компресорната станция и кранове за изпускане на газа от контура на КС - подземно изпълнени, монтирани на входа и изхода на компресорната станция.

Монтиран е нов трафопост МКТП за нуждите на електрозахранването на СОУ. Извършват се строително-монтажни работи по осветителна и силова инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации.

Изпълнена е частично метална ограда около площадката. Строителството продължава.

V. Представени строителни книжа, актове (номер и дата), протоколи, декларации за съответствие, договори и др.

Заповед № РД-02-15-27/ 11.03.2014г. на МРРБ за влязъл в сила подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ и одобрени инвестиционни проекти във фаза технически проект по части: „Архитектурна, Технологична, СК, Ел. и АТП, Пътна, Оптична кабелна линия, Геодезия и Рекултивация“;

Оценката за съответствие на всички части на проекта е извършена по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ с Комплексен доклад, изготвен от „Бул Контрол“ ДЗЗД, Удостоверение № РК-0272/ 08.04.2019г., издадено от ДНСК / за РС № РС-73/ 06.08.2019г./ и от ДЗЗД „ГИН КОНСОРЦИУМ“, Удостоверение № РК-0505/ 24.02.2020г., издадено от ДНСК / за Заповед № РС-96/ 30.10.2020г./.

Представени са документи удостоверяващи, възможността за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура на следните експлоатационни дружества:

Предварителен договор № 1203200970/ 15.02.2019г. за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

към КП № СН – ДК – 32 – 296 / 11.11.2020г.