

### Част Геодезия, Генплан и Вертикална планировка:

На площадките за крановите възли на преносен газопровод е разположен комплекс от технологични газопроводи - свързващата арматура е кран DN 1200. Зад оградата на разстояние не по-малко от 15.00 м е поставена свещ за продухване и мълниезащитен вод с височина 5.00 м.

Разположението на обектите в площадките е съгласно технологичните и противопожарните изисквания, като са спазени изискванията на изготвените проекти.

### Вертикална планировка:

Вертикалното разположение на площадките и съоръженията в нея е съобразено с технологичните изисквания и нивата на прилежащия терен. За достигане на проектните нива, са изпълнени необходимите изкопи и насипи за вертикална планировка. Предвидено е отвеждането на дъждовните оттоци да става по гравитачен начин върху планираната повърхност, а оттам - да се насочва към ниските места зад пределите на площадките.

### V. Заключение:

При настоящата проверка, относно изпълнението на етап **Линейна част, част А5** на територията на област Плевен е установено:

- Линейната част на газопреосния газопровод е изпълнена изцяло, в т.ч изкоп и полагане на тръби, обратна засипка и рекултивация – 100%;
- Изградена е оптичната кабелна линия – 100%;
- Кранови възел – Борислав – изпълнено технологичното оборудване на 100%, неизвършено частично полагане на базалтови плочи и бетонни работи в зоната на обезопасяване – 5%;
- На площадката на КИП и Ел. е разположена шахта с 3 капака до която са положени 2 бр. НИОРЪ с 040/3.7мм. (х 1-оцветена и 1 черна), които се затварят с „крайна“ тапа, като в момента на проверката се извършва подвързването.

За площадката е изпълнено мълниез. ел. захранване чрез кабелна линия 20kV, а ел. захранването на всяка от площадките/контейнерите е от монтиран нов трансформатор МТТ – 100% без присъединяване от ЧЕЗ

Мълниезащита на надземните съоръжения и продухвателните свещи е осъществено посредством три отделно стоящи мълниезотводни мачти -100%

Изпълнен монтаж на технологични съоръжения - 100%.

Не е изпълнена вертикалната планировка


- По трасето на газопровода и оптичния кабел са монтирани реперни и КИК – 70%

Приложение : снимков материал.

КОНСТАТИРАЛИ:

1.   
(инж. П.Пачев)

2.   
(инж. П.Стефанова)

3.   
(инж. С.Георгиева)

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. ....  
(инж.Стефко Шевкенов)