

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“.

Местоположение: територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино. с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

75/119

1.5.2.1_BTG-00019_SPK_A1-002	66+205	89+028	22.10.2020
1.5.2.2_BTG-00019_SPK_A1-001	89+028	89+042	22.10.2020
1.5.2.2_BTG-00019_SPK_A1-002	89+028	89+042	22.10.2020
1.5.2.3_BTG-00019_SPK_A1-001	89+042	117+763	22.10.2020
1.5.2.3_BTG-00019_SPK_A1-002	89+042	117+763	22.10.2020
1.5.2.4_BTG-00019_SPK_A1-001	117+763	117+777	22.10.2020
1.5.2.4_BTG-00019_SPK_A1-002	117+763	117+777	22.10.2020
2.5.2.1a_BTG-00019_SPK_A1-001	117+777	117+900	22.10.2020
2.5.2.1a_BTG-00019_SPK_A1-002	117+777	117+824	22.10.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Изтегляне на оптичен кабел 48 OF (ITU G.652.D) в ПЕВП тръба ф40 и оптичен кабел 48 OF (24 OF ITU G.652.D + 24 OF ITU G.655.E) в ПЕВП тръба ф40“, общо 10 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
1.5.2.1_BTG-00030_SPK_A1-001	66+205	89+028	25.10.2020
1.5.2.1_BTG-00030_SPK_A1-002	66+205	89+028	25.10.2020
1.5.2.2_BTG-00030_SPK_A1-001	89+028	89+042	25.10.2020
1.5.2.2_BTG-00030_SPK_A1-002	89+028	89+042	25.10.2020
1.5.2.3_BTG-00030_SPK_A1-001	89+042	117+763	25.10.2020
1.5.2.3_BTG-00030_SPK_A1-002	89+042	117+763	25.10.2020
1.5.2.4_BTG-00030_SPK_A1-001	117+763	117+777	25.10.2020
1.5.2.4_BTG-00030_SPK_A1-002	117+763	117+777	25.10.2020
2.5.2.1a_BTG-00030_SPK_A1-001	117+777	117+900	25.10.2020
2.5.2.1a_BTG-00030_SPK_A1-002	117+777	117+824	25.10.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Полагане в изкоп на тръба ПЕВП ф110мм (обсадна); Изтегляне на 2 бр. тръби HDPE ф40мм, включително съединителни муфи, в обсадна тръба; Полагане в изкоп на лента пластмасова широка 150мм и Обратен насип“, общо 11 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
1.5.2.1_BTG-00012_SPK_A1-001	69+822	69+858	18.10.2020
1.5.2.1_BTG-00012_SPK_A1-002	72+660	72+702	18.10.2020
1.5.2.1_BTG-00012_SPK_A1-003	77+186	77+234	18.10.2020
1.5.2.1_BTG-00012_SPK_A1-004	79+174	79+221	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-005	89+343	89+385	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-006	92+926	92+958	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-007	98+203	98+240	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-008	98+671	98+840	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-009	103+570	103+613	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-010	106+091	106+119	18.10.2020
1.5.2.3_BTG-00012_SPK_A1-011	110+224	110+254	18.10.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия, със заключение “Монтаж на стоманобетонна шахта комплект с 2/3 капака“, общо 10 броя, от км. – до км., от дата: