

## **Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО“ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ“:**

### **Помпена станция „Расово“:**

- 01.07.2020г. - подложен бетон;
- 02.07.2020г. - кофраж и армировка дъно помпена станция;
- 03.07.2020г. - бетон на дъно помпена станция;
- 06.07.2020г. - кофраж и армировка стени помпена станция;
- 08.07.2020г. - бетон стени помпена станция;
- 09.07.2020г. - кофраж и армировка покрив на помпена станция;
- 10.07.2020г. - бетон покрив на помпена станция;
- 10.07.2020г. - кофраж и армировка на стени и отвори на камери помпена станция;
- 13.07.2020г. - бетон на стени и отвори на камери помпена станция.

### **Водомерна шахта:**

- 06.08.2020г. - подложен бетон водомерна шахта;
- 07.08.2020г. - кофраж и армировка дъно водомерна шахта;
- 08.08.2020г. - бетон дъно водомерна шахта;
- 12.08.2020г. - кофраж и армировка стени водомерна шахта;
- 13.08.2020г. - бетон стени водомерна шахта;
- 14.08.2020г. - кофраж и армировка покривна плоча водомерна шахта;
- 15.08.2020г. - бетон покривна плоча водомерна шахта;
- 15.08.2020г. - кофраж и армировка стени вход водомерна шахта;
- 16.08.2020г. - бетон стени вход водомерна шахта.

### **МКТП помпена станция:**

- 07.08.2020г. - подложен бетон на фундамент на МКТП;
- 08.08.2020г. - кофраж и армировка дъно на фундамент МКТП;
- 09.08.2020г. - бетон за фундаменти на МКТП;
- 10.08.2020г. - кофраж, армировка и закладни части за стени на фундаменти на МКТП;
- 13.08.2020г. - бетон за стени фундаменти на МКТП.

### **Ограда помпена станция:**

- 14.08.2020г. - подложен бетон ивични основи ограда;
- 15.08.2020г. - кофраж и армировка на ивична основа за ограда от -1.05 до -0.55;
- 16.08.2020г. - бетон на ивична основа за ограда от -1.05 до 0.55;
- 17.08.2020г. - кофраж, армировка и закладни части на ивична основа от -0.55 до +0.15;
- 20.08.2020г. - бетон на ивична основа от -0.55 до +0.15;
- 24.08.2020г. - армировка за стоманобетонена настилка помпена станция;
- 25.08.2020г. - бетонова настилка помпена станция.

### **Стоманорешетъчен стълб на помпена станция:**

- 11.08.2020г. - подложка 50см пясък за фундамент на стоманорешетъчен стълб към помпена станция;
- 11.08.2020г. - кофраж, армировка и основа за стоманорешетъчен стълб към помпена станция;
- 13.08.2020г. - бетон за стоманорешетъчен стълб към помпена станция.

3.7. **Акт - образец 8** /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения: **Неприложимо.**