

3.8. Акт - образец 9 /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за приемане и предаване на машини и съоръжения, от/на:

- 28.08.2020г. - Приемане на МКТП;
- 09.09.2020г. - Помпи и хидрофор помпена станция „Расово“.

3.9. Актове - образец 12 /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта от/за:

Подобект: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД Ø90 ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” ДО ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО”:

- 02.07.2020г. - водопровод от В1 до В28 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 02.07.2020г. - водопровод - шахта въздушник - 1 в т.В28;
- 03.07.2020г. - водопровод от В1 до В28 - обратен насип, сигнална лента;
- 03.07.2020г. - водопровод от В28 до В45 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 03.07.2020г. - водопровод - шахта отток - 1 в т.В33;
- 04.07.2020г. - водопровод от В28 до В45 - обратен насип, сигнална лента;
- 04.07.2020г. - водопровод от В45 до В71 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 04.07.2020г. - водопровод - шахта въздушник - 2 в т.В54, шахта отток - 2 в т.В65, шахта въздушник - 3 в т.В71;
- 05.07.2020г. - водопровод от В45 до В71 - обратен насип, сигнална лента;
- 05.07.2020г. - водопровод от В71 до В90 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 05.07.2020г. - водопровод - шахта отток - 3 в т. В85;
- 06.07.2020г. - водопровод от В71 до В90 - обратен насип, сигнална лента;
- 06.07.2020г. - водопровод от В90 до В119 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 06.07.2020г. - водопровод - шахта въздушник - 4 в т.В93, шахта отток - 4 в т.В119;
- 07.07.2020г. - водопровод от В90 до В119 - обратен насип, сигнална лента;
- 07.07.2020г. - водопровод от В119 до В134 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 07.07.2020г. - водопровод - шахта въздушник - 5 в т.В128;
- 08.07.2020г. - водопровод от В119 до В134 - обратен насип, сигнална лента;
- 08.07.2020г. - водопровод от В140 до В172 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 08.07.2020г. - водопровод - шахта въздушник - 6 в т.В146, шахта въздушник - 7 в т.В163;
- 09.07.2020г. - водопровод от В140 до В172 - обратен насип, сигнална лента;
- 09.07.2020г. - водопровод от В172 до В198 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 09.07.2020г. - водопровод - шахта въздушник - 8 в т.В188;
- 10.07.2020г. - водопровод от В172 до В198 - обратен насип, сигнална лента;
- 26.07.2020г. - водопровод от В136 до В140 - безизкопно преминаване;
- 28.07.2020г. - водопровод - шахта преминаване 1 при В136 и шахта преминаване 2 при В140;
- 31.07.2020г. - водопровод от В1 до В119 - рекултивация;
- 15.08.2020г. - водопровод от В134 до В136 - тръби, подложка, детекторна лента;
- 16.08.2020г. - водопровод от В134 до В136 - обратен насип, сигнална лента;
- 10.08.2020г. - водопровод от В140 до В198 - рекултивация;
- 17.08.2020г. - водопровод от В119 до В136 - рекултивация.

Подобект: „ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600 ОТ ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО” ДО ЗАУСТВАНИЕ В ЯЗ.„РАСОВО-2”:

- 05.07.2020г. - канализация от РШ14 до РШ13 - тръби, подложка;
- 05.07.2020г. - РШ14 - дъно, елементи, КРЩ, капак;