

контролния пункт към него, се определят като клас по функционалност - Ф5.1. Пътища за противопожарни цели са сервитутът на газопровода - ивица по дължината му с ширина 30 метра. Пътища с твърда настилка по смисъла на чл. 27 на Наредба № I-з-1971 СТПН за ОБП са неприложими.

Активни мерки за пожарна безопасност

След загазяване и въвеждане в експлоатация на газопровода, по критериите на чл.267, се отнася към трета група „Експлозивна опасност“. Контейнерът КИП е на 5 и повече метра от надземни елементи на газопровода, в съответствие с изискванията на БДС - EN-60079, пример №3 от приложение „С“.

Строежът е газопровод, подземен, линеен обект. Вътрешно и външно водоснабдяване по смисъла на Наредба № I-з-1971 СТПН за ОБП е неприложимо. За контейнера (контролния пункт) с площ 10м² не се изисква на основание чл.162, т.6. Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене по дължината на трасето и по смисъла на Наредба №I-з-1971 СТПН за ОБП са неприложими.

Съгласно чл.244 от Наредба I-з-1971, технологичните съоръжения се заземяват в двата си края, най-малко на 2 места. Предвидена е система за защита от електрохимическа корозия, чрез катодна защита с анодни заземители.

За надземните съоръжения е предвидена мълниезащита в съответствие с НАРЕДБА №4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.). Поставят се табели с обозначения – „Взривоопасно“; „Пази от огън“.

Съоръженията на газопровода (КВ и др.) се осигуряват с физическа защита срещу достъп на трети лица и се обозначават с ясно видими знаци, забраняващи ползването на открит огън, и с табели с телефонния номер на оператора.

Така изпълнен строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба.

Констатацията е направена и въз основа на съставените и подписани актове и протоколи по време на строителството, оценената документация за вложените материали и проведените изпитания и проби.

1.1.Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и другите документи, действали по време на строителството:

1.1.1.Одобрени проекти, както следва:

-Одобрени технически проекти от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 21.02.2020г.;

-Одобрени работни проекти (изменения по чл.154 на ЗУТ) на 30.10.2020г., заповед за вписване на изменения по чл.154 на ЗУТ от № РС-89/30.10.2020г., издадена от МРРБ

-Екзекутивна документация, приета от органа, издал РС с писмо 70-001038/02.12.2020г.

1.1.2.Разрешение за строеж № РС-7/21.02.2020г., с предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, влязло в сила на 22.04.2020г., издадено от МРРБ.

1.1.3. Съгласуване на проекта и изпълнението от експлоатационни и контролни дружества. Проектът е съгласуван преди разрешаване на строителството във фаза технически проект. След изготвяне на работния проект, при изрични указания за съгласуване на следващи фази на