

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“.

Местоположение: територията на област Враца, община Оряхово, землището на с. Селановци, община Мизия, землищата на гр.Мизия, с. Войводово, община Козлодуй, землищата на Гложене, с. Бутан, област Монтана, община Вълчедръм, землищата на гр.Вълчедръм и с.Разград 117/148

8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2262-A8	NA	NA	25.9.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2296-A8	NA	NA	29.9.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2300-A8	NA	NA	29.9.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2304-A8	NA	NA	30.9.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2313-A8	NA	NA	1.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2370-A8	NA	NA	9.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2433-A8	NA	NA	16.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2451-A8	NA	NA	17.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2478-A8	NA	NA	20.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2483-A8	NA	NA	20.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2485-A8	NA	NA	20.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2487-A8	NA	NA	20.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2489-A8	NA	NA	20.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2495-A8	NA	NA	21.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2497-A8	NA	NA	21.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2499-A8	NA	NA	21.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2501-A8	NA	NA	21.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2509-A8	NA	NA	22.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2511-A8	NA	NA	22.10.2020
8.5.2.6_LAB-00003_VMK_VT-C530-2513-A8	NA	NA	22.10.2020

Протоколи от безразрушителен контрол – автоматичен ултразвуков тест, със заключение „Качеството на контролираните заварени съединения съответства на изискванията на БДС EN ISO 5817:2014 - ниво „В“ за визуален контрол и БДС EN 12732:2014-G.4.4 за автоматичен ултразвуков контрол”, общо 3 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.2_LAB-00004_VMK_A8-001	407+811	407+825	26.10.2020
8.5.2.4_LAB-00004_VMK_A8-001	420+615	420+629	26.10.2020
8.5.2.6_LAB-00004_VMK_A8-001	438+261	438+275	26.10.2020

Протоколи от безразрушителен контрол – радиографичен тест, със заключение „Качеството на контролираните заварени съединения съответства на изискванията на БДС EN ISO 5817:2014 - ниво „В“ за визуален и радиографичен контрол”, общо 523 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0304-A8	391+505	391+529	21.1.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0325-A8	391+540	391+782	31.1.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0331-A8	391+819	391+997	4.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0333-A8	392+009	392+021	4.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0340-A8	392+034	392+325	10.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0342-A8	393+712	393+956	10.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0344-A8	394+342	394+510	10.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0370-A8	393+420	393+518	18.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0372-A8	398+960	398+997	18.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0374-A8	399+006	399+031	18.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0376-A8	398+008	398+703	19.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0378-A8	400+425	401+034	24.2.2020
8.5.2.1_LAB-00001_VMK_RT-C530-0380-A8	401+046	401+503	25.2.2020