

изпитване на якост и плътност				
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.5_BTG-00034_VMK_A8-02	437+584	438+261	30.8.2020
изпитване на якост и плътност				
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	8.5.2.5_BTG-00034_VMK_A8-06	436+660	437+584	30.10.2020
изпитване на якост и плътност				
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	9.5.2.1a_BTG-00034_VMK_A8-02	438+275	438+392	30.8.2020

3.11. Сертификати за изпитване на ел.кабели за КВ.

3.11.1. КВ Вълчедръм:

-Сертификат за контрол № SERT-159/23.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД за подобект: Част А8 Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводино- КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм, външно електрозахранване на площадка КиП и Ел и КВ Вълчедръм – А8 Вълчедръм 0814, придружен с:

- Протокол № Пкфзп-159-01/23.11.2020г. за контрол на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“.

- Протокол № ПКд-159-02/23.11.2020г. за контрол на прекъсвачи за защитно изключване FI (дефектнотокови защиты) – ток на действие, време за изключване, допирно напрежение и съпротивление на предпазно заземяване.

- Протокол № ПКз-159-03/23.11.2020г. за контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби.

- Протокол № ПКм-159-04/23.11.2020г. за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

- Протокол № ПКи-к-нн-159-05/23.11.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) до 1000 V.

- Протокол № ПКи-к-срн-159-06/23.11.2020г. за контрол на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) над 1000 V.

- Протокол № ПКи-т-срн-159-07/23.11.2020г. за контрол на изолацията на захранващи токопроводи (шини) над 1000 V.

- Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност от 13.11.2020г.

- Сертификат за акредитация БСА рег.№ 316 ОКС на „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 13.07.2022г.

-Сертификат за контрол № 81/23.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „РК ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за подобект: Част А8 Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводино- КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм, външно електрозахранване на площадка КиП и Ел и КВ Вълчедръм – А8 Вълчедръм 0814, Силов трансформатор, придружен с:

- Протокол № 81-1/23.11.2020г. за контрол на силов трансформатор.

- Декларация № 81/20.11.2020г.за независимост, безпристрастност и неподкупност.

- Сертификат БСА рег. №160 ОКС за акредитация на „РК ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 30.03.2021г.

3.11.2. КВ Войводово:

-Сертификат за контрол № SERT-157/23.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД за подобект: Част А8 Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводино- КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм, външноелектро захранване на площадка КиП и Ел и КВ Войводово – А8 Войводово 0812, придружен с:

- Протокол № Пкфзп-157-01/23.11.2020г. за контрол на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“.