

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопревозната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“.

Местоположение: територията на област Враца, община Оряхово, землището на с. Селановци, община Мизия, землищата на гр.Мизия, с. Войводово, община Козлодуй, землищата на Гложене, с. Бутан, област Монтана, община Вълчедръм, землищата на гр.Вълчедръм и с.Разград 105/148

8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-219	423+004	423+004	28.6.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-220	421+835	421+835	28.6.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-225	434+489	434+506	4.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-226	433+445	433+445	4.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-227	430+424	430+424	4.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-228	437+056	437+214	4.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-229	437+226	437+329	6.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-235	436+611	436+611	20.6.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-236	438+123	438+123	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-237	438+051	438+051	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-238	437+978	437+978	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-239	437+954	437+954	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-240	436+008	436+008	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-241	436+013	436+013	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-242	435+996	435+996	9.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-243	434+494	434+494	9.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-244	433+433	433+433	9.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-245	431+943	431+947	12.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-247	425+000	425+000	12.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-251	428+885	428+885	14.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-252	430+414	430+414	14.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-267	437+010	437+010	24.9.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-268	437+253	437+281	2.10.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-269	437+474	437+523	3.10.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-270	437+241	437+241	4.10.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-272	437+032	437+044	19.10.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-276	436+660	438+260	4.11.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_A8-277	420+629	420+629	9.11.2020
8.5.2.5_FRM-00157_VMK_CP-SIS-002	438+005	438+045	2.6.2020
9.5.2.1a_FRM-00157_VMK_A8-140	438+282	438+392	27.5.2020
9.5.2.1a_FRM-00157_VMK_A8-276	438+275	438+275	4.11.2020

Инспекционни доклади за полево полагане на GRP покритие с положителни резултати от изпитване, общо 3 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.5_FRM-00157B_VMK_A8-001	437+364	437+584	8.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157B_VMK_A8-002	437+340	437+462	9.7.2020
8.5.2.5_FRM-00157B_VMK_A8-003	437+486	437+510	10.7.2020

3.8. Проби и изпитания:

Протоколи от безразрушителен контрол – визуален оглед, със заключение „Качеството на контролираните заварени съединения съответстват на изискванията на БДС EN ISO 5817:2014 - ниво на качество „В“, общо 540 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_LAB-00003_VMK_S-A08-001	405+835	405+885	8.5.2020
8.5.2.1_LAB-00003_VMK_VT-C530-0305-A8	391+505	391+529	21.1.2020
8.5.2.1_LAB-00003_VMK_VT-C530-0326-A8	391+540	391+782	31.1.2020