

*Договор за строителство* №4156/18.09.2019г. между "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД и Обединение "КОНСОРЦИУМ АРКАД";

**III. Строителен надзор:** ДЗД "ГИН КОНСОРЦИУМ", ЕИК 177384384, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Генерал Гурко" № 64, офис 1, представлявано от Антоанета Тодорова Дамаскинова, Договор за създаване на консорциум от 04.06.2019г. между:

- „ГЕОДЕТ“ ЕООД, ЕИК123523879, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Иван Мирчев" №4, представлявано от Антоанета Тодорова Дамаскинова - управител, Удостоверение №РК-0505/24.02.2020г., издадено от Началник ДНСК София, срок на валидност до 24.02.2025год.

- „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК131127235, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" №13А, представлявано от Иван Танкишев-управител, Удостоверение №РК-0724/05.07.2017г., издадено от Началник ДНСК София, срок на валидност до 05.07.2022год.

- „НОВЕЛ“ ЕООД, ЕИК 119514155, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Райко Даскалов" №6, представлявано от Стефко Шефкенов-управител, Удостоверение №РК-0498/11.05.2020г., издадено от Началник ДНСК София, срок на валидност до 11.05.2025год.

*Договор за строителен надзор:* №4138/03.09.2019г. между "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД и ДЗД "ГИН КОНСОРЦИУМ"

*Договор за авторски надзор:* №4177/26.09.2019г. между "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД и Обединение "Енсол газ", БУЛСТАТ 177312775, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Ген. Тотлебен" бл.3, вх.1, ет.1, ап.1, представлявано от Стефан Крайчев;

#### IV. Описание на строежа и съответствието му на проекта:

С проекта се предвижда разширение на газопреносната мрежа чрез изграждане на преносен газопровод от тръби DN1200 (NPS 48-1220mm) и максимално работно налягане (MOP) P=7,5MPa.

Основните видове СМР предвидени в етап: „Линейна част“, част А10 на проекта са:

- Подготовка на трасето и отнемане на хумусния слой;
- Подготовка на строителната полоса;
- Доставка и съхранение на тръби и оборудване;
- Изкопни работи;
- Заваряване на тръбопровода и контрол на заваръчните съединения;
- Полагане на газопровода;
- Обратен насип;
- Рекултивация;
- Изпитване на газопровода.

Дължината на газопровода на част А10 – общо 59,611 км.

В момента на проверката се изпълняват строителни работи по подготовка на трасето и отнемане на хумусния слой и доставка на тръби DN1200 (NPS 48-1220mm) и максимално работно налягане (MOP) P=7,5MPa.

Монтирана е информационна табела на строежа.

V. Представени строителни книжа, актове (номер и дата), протоколи, декларации за съответствие, договори и др. Съгласуван и одобрен в съответствие / несъответствие с ПУП, одобрен със Заповед / Решение №РД-02-15-116/27.05.2019г. на Министъра на РРБ по части: „Технологични газопроводи“, „Електро и АТП“, „Оптична кабелна линия“, „СК“, „Архитектурна“, „ХМС“, „Рекултивация“ и „Геодезия“.

Одобрени проекти по част ПБЗ на 30.10.2019г. от Директор Дирекция „Специализирана администрация“ на община Ружинци - Евтим Иванов Евтимов; на 24.10.2019г. от Началник Отдел „Устройство на територията и транспорт“ на община Димово– инж.Румен Каменов Каменов; на 29.10.2019г. от Директор Дирекция "Управление на територията и стопанска дейност" на община