

При пресичането на пътя, се пресича също така и

- съобщителен кабел на БТК при пикетаж 1513+97 на дълбочина 0,8 м;
- оптичен кабел ЕСМИС, Мтел 5x Ø 40 при пикетаж 1514+23.44 на дълбочина 0,8м;

Дълбочината на преминаване на хоризонталния сондаж и защитния кожух е по-голяма от дълбочината на преминаване на кабелните трасета и няма да ги засегне.

За предпазване на газопроводните тръби от корозионни процеси е изпълнена пасивна защита от заводски нанесени вътрешно гладко покритие и външно покритие DIN 30670-N-v от екструдирана полиетиленова изолация. При заваръчните шевове е положено полиуретаново покритие "Protegol 32-55PN".

При проверката се установи следното: Строеж "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част", Част АЗ: "Преносен газопровод от КВ "Студенец" - КВ "Кардам" до КВ "Ковачевец", находящ се в землищата на с.Студенец, с.Синя вода, с.Манастирско и с.Сейдол, община Лозница, област Разград, на с.Миладиновци, община Търговище, на с.Тръстика, с.Еленово, с.Ломци, с.Дриново, с.Кардам, гр.Попово, с.Гагово, с.Паламарца и с.Ковачевец, община Попово, област Търговище не е напълно завършен. Не е подвързана оптичната кабелна мрежа в шахтите. Трасето е заринато и са поставени репери.

КОНСТАТИРАЛИ:

1.....
(инж. Галина Янева)

2.....
(Илиян Илиев)